

Európai Unió pályázatok alakulása

2015. március 31.

1.) KMOP-4.6.1-11-2012-0025

Dunaharaszti, Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Projekt *elszámolható* összköltsége: 210.526.315.- Ft

Támogatási összeg 199.999.999.- Ft, - **szállítói finanszírozás** - melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 95%-os.

Önerő támogatása – 5% - 10.526.315.-, melyből mindösszesen figyelembe vehető, igényelhető összeg: 7.229.802.-

A projekt megvalósításának kezdete 2013.09.30.

A projekt befejezése **2014.09.30.**

Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Egry József u. 6. (7759 hrsz.)

2014.12.31- ig Kifizetett támogatás

- szállítói finanszírozás: 141.732.284.-
- áfa előleg 21.894.095.-
- szállítói előleg: 15.748.031.-
- önerő támogatása 6.144.245.-

2015.03.31- ig Kifizetett támogatás

- áfa előleg 20.625.588.-
- önerő támogatása 1.085.557.-

A projekt fizikailag, illetve pénzügyileg is megvalósult, lezárásra került.

2.) KMOP-3.3.3-13-2013-0080

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola napelemes korszerűsítése

Közreműködő szervezet: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási összeg **43.904.408.- Ft**, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 100%-os.

A projekt tervezett kezdő időpontja: **205.03.25.**

A projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. június 26.**

Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Eötvös Károly u. 52.

3.) KMOP-3.3.3-13-2013-0075

A Hétszínvirág Óvoda napelemes korszerűsítése

Közreműködő szervezet: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási összeg **25.433.020.- Ft**, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 100%-os.

A projekt tervezett kezdő időpontja: **2015. március 25.**

A projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. június 26.**

Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Knézich u. 21.

2015. április

Összeállította: Tarányiné Szilágyi Hajnalka